

AGGIORNAMENTO DEL 25 LUGLIO 2023

Valutazione del posizionamento dell’impianto rispetto alle BAT (ALLEGATO S):			CRONOPROGRAMMA																										
RIF. BAT	INTERVENTI MIGLIORATIVI BAT PROD. METALLI NON FERROSI	TEMPO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
BAT 2 a	Certificazione energetica	dopo 3 mesi dalla realizzazione impianto fotovoltaico																											
BAT 5	Installazione di filtri nelle caditoie dei piazzali rottame di alluminio	ultimato																											
BAT 7	Nuovo capannone deposito rottami di alluminio	12 mesi da rilascio PdC																											
BAT 8 n	Postazione mobile lavaggio mezzi	entro sei mesi																											
BAT 14 e	Potenziamento impianto di recupero acque di dilavamento	entro sei mesi																											
Bat 74 a, b, c - Bat 9 a	Impianto di frantumazione e selezione rottame di alluminio	ultimato																											
BAT 77 b	Impianto di aspirazione e abbattimento su deposito scorie	ultimato																											
BAT 79 b	Completamento tamponamento laterale e portone deposito schiumature	ultimato																											
BAT 79 c, BAT 85 c	Pressa per la compattazione delle schiumature	Entro 4 mesi																											
	ALTRI INTERVENTI MIGLIORATIVI	TEMPO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE																											
	Adeguamento sistema SME	ultimato																											
	Postazione di campionamento camino E2 secondo richiesta ARPA	ultimato																											
	Postazione di campionamento e modifica camino E3 secondo richiesta ARPA	ultimato																											
	Ampliamento/miglioramento impianto di trattamento acque meteoriche	Entro 6 mesi dalla approvazione del progetto (NB: i tempi sono stati considerati in maniera indicativa in quanto gli stessi sono collegati al completamento di altre opere ad esso strettamente connesso e che risultano tecnicamente complessi da realizzare e che quindi, a causa di ciò, potrebbero richiedere per il loro completamento ulteriori tre mesi portando la fine lavori almeno a 12 mesi)																											
	Nuova sistemazione piazzali, opere murarie e nuovo deposito rifiuti	12 mesi da rilascio PdC																											
	Impianto fotovoltaico su nuovo capannone deposito rottami di alluminio	24 mesi da rilascio PdC																											
	Installazione centralina meteo	ultimato																											
	Installazione di disoleatore per acque di spurgo torri evaporative	ultimato																											
	Camino E4 (impianto abbattimento)	ultimato																											
	Camino E5 (impianto abbattimento)	ultimato																											
	Spettrometro gamma con sistema di calibrazione con metodo Montecarlo con relativo pozzetto in piombo	Entro 5 mesi																											
	Impianto di trattamento acque impianto torre evaporativa	Entro tre mesi dalla approvazione del progetto (NB: i tempi sono stati considerati in maniera indicativa in quanto gli stessi sono collegati al completamento di altre opere ad esso strettamente connesso e che risultano tecnicamente complessi da realizzare e che quindi, a causa di ciò, potrebbero richiedere per il loro completamento ulteriori tre mesi portando la fine lavori almeno a 6 mesi)																											
	Analizzatore monitoraggio acque impianto trattamento acque torre evaporative	Entro tre mesi dalla approvazione del progetto (NB: i tempi sono stati considerati in maniera indicativa in quanto gli stessi sono collegati al completamento di altre opere ad esso strettamente connesso e che risultano tecnicamente complessi da realizzare e che quindi, a causa di ciò, potrebbero richiedere per il loro completamento ulteriori tre mesi portando la fine lavori almeno a 6 mesi)																											

**NOTA:** Il Cronoprogramma è indicativo e non può essere considerato nelle tempistiche indicate come i mesi inderogabili per il compimento degli interventi indicati. I tempi non potranno essere tassativi per la RUGGERI SERVICA Spa che, nel contempo, si impegna a rispettare il termine dei 27 mesi indicato nel cronoprogramma dal rilascio effettivo dei vari titoli autorizzativi di PdC.

Si segnala che tale non conformità dei tempi indicati nel Cronoprogramma e di conseguenza dei termini della effettiva conclusione dei lavori potrebbe essere causata dalla complessità degli interventi dato che verranno eseguiti contemporaneamente all’attività produttiva autorizzata e questi ritardi potrebbero riguardare in particolare modo gli interventi evidenziati nel cronoprogramma in **azzurro** e le caselle del tempo di realizzo in **arancione**.