AGGIORNAMENTO DEL 25 LUGLIO 2023

Valutazione del posizionamento dell'impianto rispetto alle BAT (ALLEGATO S):			***CRONOPROGRAMMA***
RIF. BAT	**INTERVENTI MIGLIORATIVI BAT PROD. METALLI NON FERROSI**	**TEMPO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE**	**1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27**
BAT 2 a	Certificazione energetica	dopo 3 mesi dalla realizzazione impianto fotovoltaico	
BAT 5	Installazione di filtri nelle caditoie dei piazzali rottame di alluminio	ultimato	
BAT 7	Nuovo capannone deposito rottami di alluminio	12 mesi da rilascio PdC	
BAT 8 n	Postazione mobile lavaggio mezzi	entro sei mesi	
BAT 14 e	Potenziamento impianto di recupero acque di dilavamento	entro sei mesi	
Bat 74 a, b, c - Bat 9 a	Impianto di frantumazione e selezione rottame di alluminio	ultimato	
BAT 77 b	Impianto di aspirazione e abbattimento su deposito scorie	**ultimato**	
BAT 79 b	Completamento tamponamento laterale e portone deposito schiumature	ultimato	
BAT 79 c, BAT 85 c	Pressa per la compattazione delle schiumature	**Entro 4 mesi**	
	ALTRI INTERVENTI MIGLIORATIVI	**TEMPO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE**	
	Adeguamento sistema SME	ultimato	
	Postazione di campionamento camino E2 secondo richiesta ARPA	ultimato	
	Postazione di campionamento e modifica camino E3 secondo richiesta ARPA	**ultimato**	
	Ampliamento/miglioramento impianto di trattamento acque meteoriche	**Entro 6 mesi dalla approvazione del progetto (NB: i tempi sono stati considerati in maniera indicativa in quanto gli stessi sono collegati al completamento di altre opere ad esso strettamente connesso e che risultano tecnicamente complessi da realizzare e che quindi, a causa di ciò, potrebbero richiedere per il loro completamento ulteriori tre mesi portando la fine lavori almeno a 12 mesi)**	
	Nuova sistemazione piazzali, opere murarie e nuovo deposito rifiuti	12 mesi da rilascio PdC	
	Impianto fotovoltaico su nuovo capannone deposito rottami di alluminio	**24 mesi da rilascio PdC**	
	Installazione centralina meteo	ultimato	
	Installazione di disoleatore per acque di spurgo torri evaporative	ultimato	
	Camino E4 (impianto abbattimento)	ultimato	
	Camino E5 (impianto abbattimento)	**ultimato**	
	Spettrometro gamma con sistema di calibrazione con metodo Montecarlo con relativo pozzetto in piombo	Entro 5 mesi	
	Impianto di trattamento acque impianto torre evaporativa	**Entro tre mesi dalla approvazione del progetto (NB: i tempi sono stati considerati in maniera indicativa in quanto gli stessi sono collegati al completamento di altre opere ad esso strettamente connesso e che risultano tecnicamente complessi da realizzare e che quindi, a causa di ciò, potrebbero richiedere per il loro completamento ulteriori tre mesi portando la fine lavori almeno a 6 mesi)**	
	Analizzatore monitoraggio acque impianto trattamento acque torre evaporative	**Entro tre mesi dalla approvazione del progetto (NB: i tempi sono stati considerati in maniera indicativa in quanto gli stessi sono collegati al completamento di altre opere ad esso strettamente connesso e che risultano tecnicamente complessi da realizzare e che quindi, a causa di ciò, potrebbero richiedere per il loro completamento ulteriori tre mesi portando la fine lavori almeno a 6 mesi)**	

NOTA: Il Cronoprogramma è indicativo e non può essere considerato nelle tempistiche indicate come i mesi inderogabili per il compimento degli interventi indicati. I tempi non potranno essere tassativi per la RUGGERI SERVICA Spa che, nel contempo, si impegna a rispettare il termine dei 27 mesi indicato nel cronoprogramma dal rilascio effettivo dei vari titoli autorizzativi di PdC.

Si segnala che tale non conformità dei tempi indicati nel Cronoprogramma e di conseguenza dei termini della effettiva conclusione dei lavori potrebbe essere causata della complessità degli interventi dato che verranno eseguiti contemporaneamente all'attività produttiva autorizzata e questi ritardi potrebbero riguardare in particolare modo gli interventi evidenziati nel cronoprogramma in **azzurro** e le caselle del tempo di realizzo in **arancione**.